

점검 총괄표

학교(기관)명	장곡중학교				점검시기	정기-하절기			
점검일	2024-06-04				작성자	김대성			

구분	<input type="checkbox"/> 건 물 <input checked="" type="checkbox"/> 옹 벽 <input type="checkbox"/> 절토사면 <input type="checkbox"/> 기타()								
명칭	남쪽옹벽(좌)								
주소	경기도 시흥시 장곡로 10(장곡동)								
시설정보	준공(설치)년도	1999-01-01		연면적(m ²)	-		시특법 대상	<input checked="" type="checkbox"/> 해당없음 <input type="checkbox"/> 1종 <input type="checkbox"/> 2종 <input type="checkbox"/> 3종	
	건물	건물용도	-		건물층수	-		건물구조	
	옹벽	재료	철근콘크리트 옹벽		높이/길이	1.7m / 8.0m		구조형식	
	절토사면	경사도	-		높이/길이	-			
	공동구	구조내용	-		높이/길이	-			
안전등급	전차	A등급	금차	A등급	등급변경사유				
점검기간	2024-06-04 ~ 2024-06-04				점검기관	장곡중학교			
점검방법	<input checked="" type="checkbox"/> 자체점검 <input type="checkbox"/> 민관합동 <input type="checkbox"/> 기관위탁 <input type="checkbox"/> 확인점검								
점검반 구성	구분		성명			소속기관			
	<input checked="" type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부모)		정호성			장곡중학교			
	<input checked="" type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부모)		김대성			장곡중학교			
점검결과	구분	지적사항				확인결과			
조치계획	구분	조치사항			조치(예정) 일자	소요예산(원)			
						국비	지방비	기타	합계

6. 옹벽분야 점검표(재해취약시설 외 부대 옹벽)

점 검 일 시	2024.06.04	점 검 구 분	자체점검
점 검 장 소	남쪽옹벽(좌)		
점 검 자	(소속) 장곡중학교	(직위) 주무관	(성명) 김대성 (서명)
	(소속) 장곡중학교	(직위) 행정실장	(성명) 정호성 (서명)
확 인 자	(소속) 장곡중학교	(직위) 교장	(성명) 이경숙 (서명)
점검자 의견 (총 평)	이상없음		

세 부 점 검 사 항	점 검 결 과(해당란에 V체크)			
	적 합	부적합	해당 없음	부적합 세부 내용 (위치·상태 등)
○ 옹벽 전면				
- 균열의 발생 여부	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- 이음부 이격 여부	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- 전면부 배부름(돌출) 여부	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- 주변부 탁한 용수 유출 여부	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- 낙석 여부	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- 단차, 전도 발생 여부	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<기타 점검 의견> *개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술				
○ 옹벽 배면				
- 지반의 균열 및 침하 발생 여부	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- 배수로의 기능 저하 여부	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- 옹벽 인접 교목 식생(2m이내)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- 콘크리트 파손	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<기타 점검 의견> *개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술				
○ 옹벽 기초부				
- 지반 융기 여부	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- 옹벽 침하 여부	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

세 부 점 검 사 항	점 검 결 과(해당란에 V체크)			
	적 합	부적합	해당 없음	부적합 세부 내용 (위치 · 상태 등)
- 주변부 탁한 용수 유출 여부	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- 세굴의 발생 여부	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<기타 점검 의견> *개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술				

※ 기초 세굴·부등침하·옹벽의 균열 및 파손 등 및 주요 구조부의 균열 등 중대 결함이 발견 된 경우 민간전문가 및 점검 장비를 활용하여 확인점검 실시